

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Управы района

Административный округ Химки
Районная Управа _____
Адрес ЦТП (ИТП) Свободная Дом 5

Абонент № 1225/063
Наименование владельца
абонента ООО "Технокол"

АКТ

Готовности абонента к отопительному сезону 2016 - 2017 г.г.

Мы, нижеподписавшиеся представители: _____
теплоснабжающей организации _____

г.л. инженер Павел Иван Кривович

(организация, должность и Ф.И.О.) представитель абонента (владельца теплового пункта)

Представитель Управы района _____

(должность и Ф.И.О.)

Произвели осмотр и гидравлические испытания теплофикационного оборудования
абонента № 1225/063, при этом давление было поднято: _____

1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП), длина _____ Р = 14 ати

2. Центральный тепловой пункт (индивидуальный)

2.1. подогреватель горячего водоснабжения _____ Р = 10 ати

2.2. подогреватель отопления _____ Р = 10 ати

2.3. Насосы _____

2.4. Автоматические средства регулирования _____

2.5. Приборы учета тепловой энергии и воды _____

3. Теплопроводы за ЦТП, длина _____ Р = - ати

4. Тепловые элеваторные узлы в зданиях за ЦТП _____ Р = 10 ати

5. системы отопления _____ Р = 10 ати

(дата приемки по акту)

6. Системы вентиляции и кондиционирования _____ Р = - ати

(кол-во) _____

7. Приборы учета и КИП на ЦТП, ИТП, тепловых (элеваторных) узлах учо ж.м.в.к.м.

8. Здание теплового пункта, территория, где производилось вскрытие сетей,
приведены в порядок _____

9. Наладка сетей и систем теплоснабжения выполнены _____


Выводы: Теплофикационное оборудование абонента № _____
подготовлено к отопительному сезон 2016-2017г.г.

Подписи:

Представитель Филиала №2 ПАО «МОЭК» _____

Представитель абонента _____

Представитель Управы района _____



Поэтапной приемки теплофикационного оборудования
Абонента к отопительному сезону 2016.-2017 г.г.

Филиала № 2 ПАО «МОЭК»

Административный округ Хороши Муниципальный округ _____

Абонент № 1225/063 адрес ЦТП _____

Кол-во присоединенных строений 1/1

Наименование организации ООО "Технополис"

№ п/п	Наименование принятого оборудования	Результат приёмки	Дата приёмки	Подпись		
				Ответств. Предст. абонента	Ответств. Предст. УК	Ответств. Предст. Филиала № 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Ввод в ЦТП					
2	ВВП горячего водоснабжения	10 шт	20.07.16			
3	ВВП отопления	10 шт	20.07.16			
4	Центральный узел отопления (арматура, трубопроводов)	10 шт	20.07.16			
5	Автомат. Средства регулирования систем отопления, гвс, вентиляции.	в работе				
6	Состояние изоляции	удовлет.				
7	Состояние помещения ЦТП	удовлет.				
8	Наличие прибора учёта сетевой воды и тепла	в работе				
9	Тепловые узлы в зданиях Арматура, трубопроводы, наличие КИП, элеватор (№ конуса, улица, дом)	10 шт	20.07.16			
10	Укомплектование техдокументации	выполнено				
11	Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во)	—				
12	Разводящие сети после ЦТП	—				
13	Система отопления	10 шт	20.07.16			
14						