

Наименование абонента 1225/086

Адрес м.о.г. Химки ул. Совхозная д 2

Количество строений 1

« 4 » 09 2019г.

АКТ

Проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»

Главный специалист ТИ Кузнецов А.В.

представитель абонента Главный инженер Шиборова И.В.

Произвели осмотр, ремонт и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента при этом давление было поднято:

- 1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП) диам., длина \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ кгс/см2
- 2. Центральный тепловой пункт \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см2
- 3. Подогреватель горячего водоснабжения \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см2
- 4. Подогреватель отопления \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см2
- 5. Теплопров. за централ.узлом управления диам., длина \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см2
- 6. Тепловые узлы в зданиях (за ЦТП) \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см2
- 7. Системы отопления \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см2
- 8. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во) \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ кгс/см2
- 9. Системы теплоснабжения промыты, наполнены теплофикационной водой

промыты выключено

10. Насосное оборудование в работе

11. Автоматические средства регулирования в работе


12. Приборы учета и КИП на ЦТП, тепловых узлах поверены

13. Замечания: нет

Выводы: теплофикационное оборудование абонента подготовлено к отопительному сезону.

Представитель ОТИ Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»

Главный специалист ТИ Кузнецов А.В.



Представитель ОС Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» 11.09.2019 с собой

инженер Шиборова И.В. выдана графика до 01.01.2020

Виндаванкоф.

Представитель абонента

Шиборова И.В.

