

ПЛАН-ГРАФИК
по подготовке жилых домов № 3, 5, 7, 9 по ул. Совхозная
к осенне-зимнему сезону 2011-2012гг.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Выполнение
	Осмотр жилых домов			
	<u>Дефектная ведомость:</u>			
1	Проведение ревизий состояния кровельного покрытия.	1.06.11-31.08.11	Костриков И. В.	выполнено
2	Ревизия водосточных труб.	1.06.11-31.08.11	Костриков И. В.	выполнено
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала.	ежедневно	Костриков И. В.	выполнено
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой.	23.06.11-31.08-11	Козлов А. В.	выполнено
5	Ревизия запорных устройств на трубопроводах, стояках отопления и ГВС и ИТП.	23.06.11-06.07.11	Костриков И. В.	выполнено
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные баки систем ГВС и отопления.	1.06.11-31.08.11	Козлов А. В.	выполнено
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.	1.06.11-31.08.11	Козлов А. В.	выполнено
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов.	1.06.11-31.08.11	Костриков И. В.	выполнено
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС.	1.06.11-31.08.11	Костриков И. В.	выполнено
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС и отопления на технических этажах.	1.06.11-31.08.11	Костриков И. В.	выполнено
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой очистки и отстойников.	23.06.11-06.07.11	Костриков И. В.	выполнено
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов.	1.06.11-31.08.11	Козлов А. В.	выполнено
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства.	1.06.11-31.08.11	Козлов А. В.	выполнено
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением акта.	1.06.11-31.08.11	Козлов А. В.	выполнено
15	Составление и утверждение паспорта готовности по подготовке жилых домов к осенне-зимнему сезону 2011-2012гг.	до 01.09.11г.	Зайцев В. В.	выполнено